ZELL ScanHub

Beispiel: Prüfprotokoll mit Freigabe

So sieht das Ergebnis der Prüfung eines Stichtags im Baustellen-Abo aus

Beispiel mit erfundenen Werten. Kunde, Bauvorhaben und Messwerte gibt es nicht. Das Protokoll zeigt Aufbau und Regeln der Prüfung.

Bauvorhaben	Neubau Wohnhaus, Haus B (erfunden)
Bereich	2. Obergeschoss, Achsen 1 bis 8, vor dem Estrich
Stichtag	Dienstag, 12.01.2027, Dateneingang 14:10 Uhr
Gerät	LiGrip O2, Gerät SH-01
Koordinatensystem	Baustellensystem, bezogen auf vier eingemessene Festpunkte
Geprüft am	Mittwoch, 13.01.2027

1 Restabweichung an den Festpunkten (Grenze 3 cm)

Festpunkt	Abweichung in cm	innerhalb der Grenze
FP1	0,4	ja
FP2	0,7	ja
FP3	1,2	ja
FP4	0,9	ja

2 Vollständigkeit

Der vereinbarte Bereich ist vollständig erfasst (Abdeckung 99,3 %, Grenze 98 %).

3 Personen in den Bildern

47 Panoramen gesichtet. Gesichter und Kennzeichen sind unkenntlich gemacht.

4 Ergebnis

Freigabe: ja. Der Stichtag steht im Portal.

Alle Festpunkte liegen innerhalb der Grenze, der Bereich ist vollständig. Der Stichtag liegt deckungsgleich auf den früheren Stichtagen dieses Bauvorhabens.

Dokumentation im Zentimeterbereich, keine amtliche Vermessung. Die Prüfung gegen Festpunkte gehört zum Baustellen-Abo. Bei der Miete prüfen wir Vollständigkeit und Schleifenschluss.